

Investointien toteumat / Tekninen lautakunta

Projekti	TA 2026 (€)	Toteuma (€)	Toteuma (%)	TA 2026 - Toteuma (€)
Maankäyttö				
Maa-alueiden hankinta	100 000	0	0	100 000
	100 000	0	0	100 000

Kunnallistekniikka				
Valaistus, opasteet, liikennemerkit	60 000	21 700	36	38 300
Vaaratie ja Vaaranpolvi, vaihe II	620 000	113 200	18	506 800
Halosenrannantie 570 m	110 000	34 700	32	75 300
Kiekerökatu 470 m	75 000	27 500	37	47 500
Uutelanatie, Kurukatu, Mälikatu, Pöyliönkatu, suunnittelu	40 000	0	0	40 000
Seinäläntie, suunnittelu	15 000	0	0	15 000
Kirkkokatu, suunnittelu	40 000	0	0	40 000
Päällysteet	200 000	0	0	200 000
Puistot ja lähiliikuntapaikat	15 000	9 800	65	5 200
Peurakankaan valaistulatu 6,5 km	120 000	0	0	120 000
Venereittien ja -väylien merkkien peruskorjaus	30 000	25 800	86	4 200
Reittimatkaileuhankkeeseen liittyvät reitit 1-9	108 000	37 200	34	70 800
Kemijärven säännöstelyn yhteistyö Kemijoki Oy:n kanssa	60 000	18 900	32	41 100
Kalustoinvestointi, toimitilat	60 000	13 100	22	46 900
	1 553 000	301 900	19	1 251 100

Tila- ja ruokapalvelut				
Särkelän päiväkodin leikkivälineet + piha-alue	150 000	3 600	2	146 400
Musiikkiopiston ulkoseinien korjaaminen	150 000	171 400	114	-21 400
Sortteerin tilojen peruskorjaus	350 000	32 000	9	318 000
Kaupungintalon turvalukitus ja -järjestelyt	50 000	29 000	58	21 000
Kulttuurikeskuksen kaapelointi ja valaistus	115 000	14 800	13	100 200
Ruokapalveluiden laitteet, kalusteet ja koneet	20 000	0	0	20 000
Kylpylä-Uimahalli Poukaman rakennustyöt	2 700 000	2 191 300	81	508 700
	3 535 000	2 442 100	69	1 092 900

Kaikki yhteensä:	5 188 000	2 744 000	53	2 444 000
------------------	-----------	-----------	----	-----------

Raportti 22.9.2026

Ennuste (€)	TA 2026 - Ennuste (€)
100 000	0
100 000	0

64 000	-4 000
540 000	80 000
65 000	45 000
40 000	35 000
36 000	4 000
15 000	0
10 000	30 000
187 000	13 000
15 000	0
60 000	60 000
45 000	-15 000
89 000	19 000
25 000	35 000
40 000	20 000
1 231 000	322 000

3 600	146 400
171 400	-21 400
32 000	318 000
50 000	0
40 000	75 000
20 000	0
2 950 000	-250 000
3 267 000	268 000

4 598 000	590 000
-----------	---------

Lisätieto

Tonttien hankinta loppuvuodelle

Vuodelle 2026 suunnitellut valmistuvat.
Lisätoita liittyen perusmaan heikkoon kantavuuteen.
Valmis, tarve kantavuuden parantamiseen oli vähäisempää.
Ei voitu tot. suunn. tavalla, Kevo vevi linjat. Siirtyy vuodelle 2027
Aloitettu.
Aloitetaan vuoden 2026 aikana.
Jatketaan vuonna 2027.
Valmistuneet suunnitellusti.
Valmistuvat vuoden 2026 aikana.
Valaistussuunnittelu ja tarvikehankinnat aloitettu. Reittitoimitus k
Vuoden 2026 osuus valmistunut suunnitellusti.
Vuoden 2026 osuus valmistuu suunnitellusti.
Päätetyt valmistuvat.
Suunnitellut investoinit vielä kesken.

Kohdetta ei toteuteta varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen takia
Kohde valmis
Kohde siirtyy vuodelle 2027, suunnittelu tehty 2026
Ovikello järjestelmä valmis, lukitus siirtyy vuodelle 2027
Valaistus siirtyy osin vuodelle 2027
Hankinnat tehdään Lapponian keittiöön
Suunnittelemttomien töiden varaus